

既存施設移転・解体スケジュール

令和6年2月20日開催
文化複合施設整備特別委員会
参考資料 1

		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
建物解体	設計	12月					
	解体工事		9月(補正・入札)	3月(契約議決)	12月(発注) 6月(契約議決)	10月(完了)	土壌汚染調査により期間延長あり
健康センター (健康課、こども家庭センター)	移転調整 および 建物設計		5月				
	仮設事務所 建設工事		4月(発注)	3月(完成・移転)	6月(補正・発注) 1月(完成・移転)		リース契約想定 本庁舎西側駐車場へ建設予定
教育センター	保管備品等 移転			3月			
福祉センター (社会福祉協議会、ボランティアセンター)	移転調整 および 建物設計		5月				
	事務所 建設工事		4月(発注)	3月(完成・移転)	6月(補正・発注) 12月(契約議決)	5月(完成・移転)	工事契約想定 ゆりかご第二保育園跡地に建設予定
整備基本計画 策定		12月	12月				
土壌汚染調査		①	② ③		②③追加調査		①地歴調査 ②表層調査 ③詳細調査