

学校施設の老朽化状況

H30		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
第一小学校	校舎	C	C	C	B	C
	体育館	B	C	B	B	C
第二小学校	校舎	A	A	A	A	A
	体育館	B	B	A	A	A
第三小学校	校舎	B	C	B	B	C
	体育館	C	B	B	B	C
第四小学校	校舎	D	C	B	B	C
	体育館	A	A	A	A	A
第五小学校	校舎	D	D	B	B	C
	体育館	B	B	B	B	B
第六小学校	校舎	A	B	C	C	C
	体育館	B	B	B	B	B
第七小学校	校舎	B	C	C	C	C
	体育館	C	B	B	B	B
成木小学校	校舎	C	C	C	C	C
	新校舎	A	B	B	B	B
	体育館	A	B	A	A	A
河辺小学校	校舎	D	D	C	C	C
	体育館	A	C	B	C	C
新町小学校	校舎	B	C	C	C	C
	体育館	C	C	B	B	A
霞台小学校	校舎	B	C	C	C	C
	体育館	A	B	B	B	C
友田小学校	校舎	A	B	C	C	C
	体育館	B	B	B	B	C
今井小学校	校舎	A	B	C	C	C
	体育館	B	C	B	B	C
若草小学校	校舎	C	D	C	C	C
	体育館	C	A	C	C	A
藤橋小学校	校舎	C	D	B	B	B
	体育館	A	C	B	B	B
吹上小学校	校舎	D	D	B	B	B
	体育館	C	D	B	B	B
第一中学校	校舎	D	C	B	B	C
	体育館	C	B	B	B	B
	格技棟	B	B	B	B	B
第二中学校	校舎	C	D	B	B	C
	体育館	B	B	B	B	B
第三中学校	校舎	B	C	C	C	C
	体育館	A	A	A	A	A
西中学校	校舎	C	C	B	B	C
	体育館	C	B	B	B	C
第六中学校	校舎	A	B	C	C	C
	体育館	B	B	A	B	C
第七中学校	校舎	A	B	C	C	C
	体育館	C	A	B	B	A
霞台中学校	校舎	C	D	B	B	C
	体育館	C	B	B	B	C
吹上中学校	校舎	D	D	B	B	B
	体育館	A	D	B	B	B
新町中学校	校舎	C	B	B	B	B
	体育館	A	B	B	B	B
泉中学校	校舎	C	D	B	B	B
	体育館	A	B	B	B	B



R6		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	トイレ改修	特別教室空調	体育館空調	その他
第一小学校	校舎	58年	D	D	C	B	C	H30対応済	R3導入済	-	
	体育館	54年	C	C	B	B	C	-	-	R5導入済	
第二小学校	校舎	13年	A	A	A	A	A	-	-	-	
	体育館	23年	B	B	B	B	B	-	建設時導入済	R5導入済	H27アリーナ非構造部材耐震化
第三小学校	校舎	58年	C	C	B	B	C	H29対応済	R3導入済	-	
	体育館	53年	D	D	B	B	C	-	-	R5導入済	H27アリーナ非構造部材耐震化
第四小学校	校舎	54年	D	D	B	B	C	R元対応済	R3導入済	-	
	体育館	9年	A	A	A	A	A	-	-	R5導入済	非構造部材耐震化不要
第五小学校	校舎	55年	A	A	B	B	C	H29対応済	R3導入済	-	
	体育館	34年	C	C	B	B	B	-	-	R5導入済	
第六小学校	校舎	49年	C	C	C	C	C	R5対応済	R2導入済	-	
	体育館	31年	B	B	B	B	B	-	-	R5導入済	R2非構造部材耐震化
第七小学校	校舎	52年	C	B	C	C	C	R5対応済	R4導入済	-	
	体育館	32年	C	C	B	B	B	-	-	R5導入済	
成木小学校	校舎	51年	D	D	C	C	C	H29対応済	R2導入済	-	
	新校舎	26年	B	B	B	B	B	-	建設時導入済	-	
	体育館	23年	B	B	B	B	B	-	-	R5導入済	
河辺小学校	校舎	54年	A	A	C	C	C	R3対応済	R2導入済	-	
	体育館	53年	C	C	B	C	C	-	-	R5導入済	
新町小学校	校舎	52年	B	C	C	C	C	R元対応済	R2導入済	-	
	体育館	51年	D	D	B	B	A	-	-	R5導入済	
霞台小学校	校舎	50年	C	B	C	C	C	R3対応済	R2導入済	-	
	体育館	49年	B	B	B	B	C	-	-	R5導入済	
友田小学校	校舎	47年	B	B	C	C	C	R4対応済	R3導入済	-	
	体育館	47年	B	D	B	B	C	-	-	R5導入済	
今井小学校	校舎	46年	B	B	C	C	C	R5対応済	R3導入済	-	
	体育館	46年	B	B	B	B	C	-	-	R5導入済	R4非構造部材耐震化
若草小学校	校舎	46年	D	D	C	C	C	R3対応済	R2導入済	-	
	体育館	46年	D	A	C	C	A	-	-	R5導入済	
藤橋小学校	校舎	41年	A	A	C	C	C	R4対応済	R3導入済	-	
	体育館	41年	A	C	C	C	C	-	-	R5導入済	
吹上小学校	校舎	40年	A	A	B	B	B	R2対応済	R4導入済	-	
	体育館	40年	A	A	B	B	B	-	-	R5導入済	
第一中学校	校舎	57年	A	D	B	B	C	R2対応済	R4導入済	-	
	体育館	57年	D	D	B	B	B	-	-	R4導入済	
	格技棟	31年	B	B	B	B	B	-	-	R4導入済	H27非構造部材耐震化
第二中学校	校舎	55年	C	D	B	B	C	R元対応済	R4導入済	-	北校舎のみ屋根・屋上・校舎A
	体育館	41年	A	A	B	B	B	-	-	R4導入済	H27アリーナ非構造部材耐震化
第三中学校	校舎	56年	C	D	C	C	C	H30対応済	R5導入済	-	
	体育館	9年	A	A	A	A	A	-	-	R4導入済	非構造部材耐震化不要
西中学校	校舎	52年	A	D	B	B	C	R4対応済	R5導入済	-	
	体育館	52年	C	C	B	B	C	-	-	R4導入済	
第六中学校	校舎	47年	A	C	C	C	C	R2対応済	R5導入済	-	
	体育館	47年	C	C	B	B	C	-	-	R4導入済	
第七中学校	校舎	49年	B	B	C	C	C	R5対応済	R4導入済	-	
	体育館	48年	D	C	B	B	A	-	-	R4導入済	
霞台中学校	校舎	51年	A	A	B	B	C	R元対応済	R5導入済	-	
	体育館	50年	C	C	B	B	C	-	-	R4導入済	
吹上中学校	校舎	44年	D	D	C	C	C	R2対応済	R5導入済	-	
	体育館	44年	D	D	C	C	C	-	-	R4導入済	
新町中学校	校舎	43年	D	C	C	C	C	R3対応済	R4導入済	-	
	体育館	43年	B	B	C	C	C	-	-	R4導入済	
泉中学校	校舎	41年	A	A	C	C	C	R4対応済	R5導入済	-	
	体育館	41年	B	B	C	C	C	-	-	R4導入済	

文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」

A	概ね良好
B	部分的に劣化
C	全体的に劣化
D	早急な対応が必要